

# KIZIDUO

## HALMASHAURI YA WILAYA YA CHEMBA

### MUHTASARI WA KIKAO CHA KAMATI YA MENEJIMENTI KILICHOFANYIKA KATIKA OFISI YA MKURUGENZI MTENDAJI TAREHE 05/1/2022

#### A. WAJUMBE WALIOHUDHURIA: -

1. Siwema H. Jumaa	- Mkurugenzi Mtendaji	-Mwenyekiti
2. Gwamaka Mlagila	-Afisa Utumishi	- Katibu
3. Pima Jofrey Pima	-Mwanasheria	- Mjumbe
4. Prosister Tairo	-Afisa Mipango	- Mjumbe
5. Simon Butondo	-Mratibu TASAF	- Mjumbe
6. Benjamini Mlesa	-Afisa Biashara	- Mjumbe
7. Uria Ndelwa	-Afisa Elimu Sekondari	- Mjumbe
8. Simon Langoi	- Afisa Mifugo	- Mjumbe
9. Regina Limbumba	- Afisa Ardhi	- Mjumbe
10. Madilina Kalinganila	- Kaimu Afisa Maendeleo ya Jamii	- Mjumbe
11. Abdalla Sasya	- Afisa Tehama	- Mjumbe
12. Said Chome	- Kaimu Mhandisi wa Ujenzi	- Mjumbe
13. Fransinsico Mapela	- Afisa Manunuzi	- Mjumbe
14. Josephat Ambilikile	- Afisa Elimu Msingi	- Mjumbe
15. Dr. Marko Mgonja	- Mganga Mkuu	- Mjumbe
16. Thabit Ngulungu	- Kaimu Mweka Hazina	- Mjumbe

#### B.SEKRETARIETI

1. Joyce Song'ora - Mwandishi wa Vikao

#### MUHT. NA. KUFUNGUA KIKAO

Katibu alimkaribisha Mwenyekiti kufungua kikao. Mwenyekiti aliwakaribisha wajumbe na kufungua kikao saa 07:25 Mchana.

#### MUHT.NA. KUTHIBITISHA AGENDA

Agenda zifuatazo zilithibitishwa:-

1. Kufungua kikao
2. Ujenzi wa madarasa ya UVIKO - 19
3. Kufunga kikao

**TAARIFA YA UJENZI WA MADARASA SHULE ZA MSINGI NA SEKONDARI  
MIRADI YA UVIKO - 19.**

Afisa Mipango aliwasilisha taarifa kama ifuatavyo;

<b>HALMASHAURI YA WILAYA YA CHEMBA</b>						
<b>NA</b>	<b>Jina la Mradi</b>	<b>Fedha zilizoidhinishwa</b>	<b>Mapokezi hadi 13/11/2021</b>	<b>Matumizi hadi 13/11/2021</b>	<b>Asilimia ya matumizi</b>	<b>Maelezo</b>
<b>1.0</b>	<b>MPANGO WA MAENDELEO KWA USTAWI WA TAIFA NA MAPAMBANO DHIDI YA UVIKO - 19</b>					
<b>1.1</b>	<b>AFYA</b>					
	Nyumba ya watumishi (3 in 1)	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	100	Majengo yote yamekamili ka.
<b>1.2</b>	<b>ELIMU SEKONDARI</b>					
	Ujenzi wa vyumba 65 vya madarasa katika shule za sekondari	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	100	Majengo yote yamekamili ka na yanatumika
<b>1.3</b>	<b>ELIMU MSINGI</b>					
	Ujenzi wa vyumba 29 vya madarasa katika shule shikizi	580,000,000	580,000,000	580,000,000	100	Majengo yote yamekamili ka na yanatumika
	<b>Jumla Ndogo</b>					

Baada ya taarifa kuwasilishwa wajumbe walijadili kama ifuatavyo;

➤ **Kuhusu hatua iliyofikiwa katika ujenzi wa miradi ya uviko 19**

Mhandisi wa ujenzi alieleza kuwa vyumba vya madarasa kwa shule za Msingi na Sekondari vimekamili na vitaanza kutumika January tarehe 17/01/2022 mara tu shule zinapofunguliwa.

**MUHT.NA. KUFUNGA KIKAO**

Katibu alimkaribisha Mwenyekiti kufunga kikao. Mwenyekiti aliwashukuru wajumbe na kufunga kikao saa 9:15 alasili

**MUHTASARI UMETHIBITISHWA**

  
.....  
**MWENYEKITI**

  
.....  
**KATIBU**

  
.....  
**TAREHE**

  
.....  
**TAREHE**