

HALMASHAURI YA WILAYA TANDAHIMBA TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MRADI WA UJENZI WA MADARASA NA NYUMBA YA WATUMISHI(UVIKO)
01. UJENZI WA VYUMBA VYA MADARASA SHULE ZA SEKONDARI NA SHULE SHIKIZI.

KATA	SHULE	JINA LA MRADI	HATUA ZA UTEKELEZAJI/KAZI ZILIZOFANYIKA	KIASI KILICHODHINISHWA	KIASI CHA FEDHA KILICHOPOKEL	KIASI KILICHOTUMIKA	FEDHA BAKIA	MAELEZO YA MRADI
CHIKONGOLA	MAHUTA	Ujenzi wa vyumba 3 vya Madarasa	Kupima na kuchimba msingi Kujenga msingi,zege jamvi , kujenga boma, kufunga lenta, kupandisha ukuta kozi 2, kupaua, kupiga plasta , kuskime, kupaka rangi, kuka sakafu, kuweka madirisha ya chuma kwenye ofisi, kuweka madirisha ya aluminiua kwenye vyumba vya madarasa kuweka mirango, kuweka PVC, Kufunga mfumo wa umeme,	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	mradi umekamilika
CHINGUNGWE	CHINGUNGWE	Ujenzi wa vyumba 2 vya Madarasa	Kupima na kuchimba msingi Kujenga msingi,zege jamvi , kujenga boma, kufunga lenta, kupandisha ukuta kozi 2, kupaua, kupiga plasta , kuskime, kupaka rangi, kuka sakafu, kuweka madirisha ya chuma kwenye ofisi, kuweka madirisha ya aluminiua kwenye vyumba vya madarasa kuweka mirango, kuweka PVC, Kufunga mfumo wa umeme,	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	mradi umekamilika
SALAMA	SALAMA	Ujenzi wa Chumba 1 cha darasa	Kupima na kuchimba msingi Kujenga msingi,zege jamvi , kujenga boma, kufunga lenta, kupandisha ukuta kozi 2, kupaua, kupiga plasta , kuskime, kupaka rangi, kuka sakafu, kuweka madirisha ya chuma kwenye ofisi, kuweka madirisha ya aluminiua kwenye vyumba vya madarasa kuweka mirango, kuweka PVC, Kufunga mfumo wa umeme,	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	mradi umekamilika
DINDUMA	DINDUMA	Ujenzi wa vyumba 6 vya Madarasa	Kupima na kuchimba msingi Kujenga msingi,zege jamvi , kujenga boma, kufunga lenta, kupandisha ukuta kozi 2, kupaua, kupiga plasta , kuskime, kupaka rangi, kuka sakafu, kuweka madirisha ya chuma kwenye ofisi, kuweka madirisha ya aluminiua kwenye vyumba vya madarasa kuweka mirango, kuweka PVC, Kufunga mfumo wa umeme,	120,000,000	120,000,000	120,000,000	-	mradi umekamilika
MWEMINAKI	MWEMINAKI	Ujenzi wa vyumba 2 vya Madarasa	Kupima na kuchimba msingi Kujenga msingi,zege jamvi , kujenga boma, kufunga lenta, kupandisha ukuta kozi 2, kupaua, kupiga plasta , kuskime, kupaka rangi, kuka sakafu, kuweka madirisha ya chuma kwenye ofisi, kuweka madirisha ya aluminiua kwenye vyumba vya madarasa kuweka mirango, kuweka PVC, Kufunga mfumo wa umeme,	40,000,000	40,000,000	40,000,000.00	-	mradi umekamilika

LUAGALA	LUAGALA	Ujenzi wa vyumba 2 vya Madarasa	Kupima na kuchimba msingi Kujenga msingi, zege jamvi , kujenga boma, kufunga lenta, kupandisha ukuta kozi 2, kupaua, kupiga plastia , kusikime, kupaka rangi, kuka sakafu, kuweka madirisha ya chuma kwenye ofisi, kuweka madirisha ya aluminiua kwenye vyumba vya madarasa kuweka mirango, kuweka PVC, Kufunga mfumo wa umeme,	40,000,000	40,000,000	40,000,000	mradi umekamilika
LUKOKODA	LUKOKODA	Ujenzi wa chumba 1 cha darasa	Kupima na kuchimba msingi Kujenga msingi, zege jamvi , kujenga boma, kufunga lenta, kupandisha ukuta kozi 2, kupaua, kupiga plastia , kusikime, kupaka rangi, kuka sakafu, kuweka madirisha ya chuma kwenye ofisi, kuweka madirisha ya aluminiua kwenye vyumba vya madarasa kuweka mirango, kuweka PVC, Kufunga mfumo wa umeme,	20,000,000	20,000,000	20,000,000.00	mradi umekamilika
MALOPOKELO	TANDAHIMBA	Ujenzi wa vyumba 4 vya Madarasa	Kupima na kuchimba msingi Kujenga msingi, zege jamvi , kujenga boma, kufunga lenta, kupandisha ukuta kozi 2, kupaua, kupiga plastia , kusikime, kupaka rangi, kuka sakafu, kuweka madirisha ya chuma kwenye ofisi, kuweka madirisha ya aluminiua kwenye vyumba vya madarasa kuweka mirango, kuweka PVC, Kufunga mfumo wa umeme,	80,000,000	80,000,000	80,000,000	mradi umekamilika
MAUNDO	MAUNDO	Ujenzi wa vyumba 5 vya Madarasa	Kupima na kuchimba msingi Kujenga msingi, zege jamvi , kujenga boma, kufunga lenta, kupandisha ukuta kozi 2, kupaua, kupiga plastia , kusikime, kupaka rangi, kuka sakafu, kuweka madirisha ya chuma kwenye ofisi, kuweka madirisha ya aluminiua kwenye vyumba vya madarasa kuweka mirango, kuweka PVC, Kufunga mfumo wa umeme,	100,000,000	100,000,000	100,000,000	mradi umekamilika
MDIMB A	MDIMB A	Ujenzi wa vyumba 4 vya Madarasa	Kupima na kuchimba msingi Kujenga msingi, zege jamvi , kujenga boma, kufunga lenta, kupandisha ukuta kozi 2, kupaua, kupiga plastia , kusikime, kupaka rangi, kuka sakafu, kuweka madirisha ya chuma kwenye ofisi, kuweka madirisha ya aluminiua kwenye vyumba vya madarasa kuweka mirango, kuweka PVC, Kufunga mfumo wa umeme,	80,000,000	80,000,000	80,000,000.00	mradi umekamilika
MICHENJELE	MICHENJELE	Ujenzi wa vyumba 5 vya Madarasa	Kupima na kuchimba msingi Kujenga msingi, zege jamvi , kujenga boma, kufunga lenta, kupandisha ukuta kozi 2, kupaua, kupiga plastia , kusikime, kupaka rangi, kuka sakafu, kuweka madirisha ya chuma kwenye ofisi, kuweka madirisha ya aluminiua kwenye vyumba vya madarasa kuweka mirango, kuweka PVC, Kufunga mfumo wa umeme,	100,000,000	100,000,000	100,000,000.00	mradi umekamilika

MIHAMBWE	MIHAMBWE	Ujenzi wa vyumba 5 vya Madarasa	kupima na kuchimba msingi Kujenga msingi, zege jamvi , kujenga boma, kufunga lenta, kupandisha ukuta kozi 2, kupaua, kupiga plastia , kuskime, kupaka rangi, kuka sakafu, kuweka madirisha ya chuma kwenye ofisi, kuweka madirisha ya aluminia kwenye vyumba vya madarasa kuweka mirango, kuweka PVC, Kufunga mfumo wa umeme,	100,000,000	100,000,000	100,000,000.00	-	mradi umekamilika
KITAMA	KITAMA	Ujenzi wa vyumba 2 vya Madarasa	kupima na kuchimba msingi Kujenga msingi, zege jamvi , kujenga boma, kufunga lenta, kupandisha ukuta kozi 2, kupaua, kupiga plastia , kuskime, kupaka rangi, kuka sakafu, kuweka madirisha ya chuma kwenye ofisi, kuweka madirisha ya aluminia kwenye vyumba vya madarasa kuweka mirango, kuweka PVC, Kufunga mfumo wa umeme,	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	mradi umekamilika
MKONJOWANO	MKONJOWANO	Ujenzi wa vyumba 3 vya Madarasa	kupima na kuchimba msingi Kujenga msingi, zege jamvi , kujenga boma, kufunga lenta, kupandisha ukuta kozi 2, kupaua, kupiga plastia , kuskime, kupaka rangi, kuka sakafu, kuweka madirisha ya chuma kwenye ofisi, kuweka madirisha ya aluminia kwenye vyumba vya madarasa kuweka mirango, kuweka PVC, Kufunga mfumo wa umeme,	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	mradi umekamilika
MKOREHA	MKOREHA	Ujenzi wa vyumba 5 vya Madarasa	kupima na kuchimba msingi Kujenga msingi, zege jamvi , kujenga boma, kufunga lenta, kupandisha ukuta kozi 2, kupaua, kupiga plastia , kuskime, kupaka rangi, kuka sakafu, kuweka madirisha ya chuma kwenye ofisi, kuweka madirisha ya aluminia kwenye vyumba vya madarasa kuweka mirango, kuweka PVC, Kufunga mfumo wa umeme,	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	mradi umekamilika
MKUNDI	MKUNDI	Ujenzi wa vyumba 3 vya Madarasa	kupima na kuchimba msingi Kujenga msingi, zege jamvi , kujenga boma, kufunga lenta, kupandisha ukuta kozi 2, kupaua, kupiga plastia , kuskime, kupaka rangi, kuka sakafu, kuweka madirisha ya chuma kwenye ofisi, kuweka madirisha ya aluminia kwenye vyumba vya madarasa kuweka mirango, kuweka PVC, Kufunga mfumo wa umeme,	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	mradi umekamilika
MKWITI	MKWITI	Ujenzi wa vyumba 3 vya Madarasa	kupima na kuchimba msingi Kujenga msingi, zege jamvi , kujenga boma, kufunga lenta, kupandisha ukuta kozi 2, kupaua, kupiga plastia , kuskime, kupaka rangi, kuka sakafu, kuweka madirisha ya chuma kwenye ofisi, kuweka madirisha ya aluminia kwenye vyumba vya madarasa kuweka mirango, kuweka PVC, Kufunga mfumo wa umeme,	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	mradi umekamilika

MNYAWA	MNYAWA	Ujenzi wa vyumba 5 vya Madarasa	Kupima na kuchimba msingi Kujenga msingi zege jamvi , kujenga boma, kufunga lenta, kupandisha ukuta kozi 2, kupaua, kupiga plastia , kuskime, kupaka rangi, kuka sakafu, kuweka madirisha ya chuma kwenye ofisi, kuweka madirisha ya aluminiua kwenye vyumba vya madarasa kuweka mirango, kuweka PVC, Kufunga mfumo wa umeme,	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	mradi umekamilika
NAMBAHU	NACHUNYU	Ujenzi wa chumba 1cha darasa	Kupima na kuchimba msingi Kujenga msingi zege jamvi , kujenga boma, kufunga lenta, kupandisha ukuta kozi 2, kupaua, kupiga plastia , kuskime, kupaka rangi, kuka sakafu, kuweka madirisha ya chuma kwenye ofisi, kuweka madirisha ya aluminiua kwenye vyumba vya madarasa kuweka mirango, kuweka PVC, Kufunga mfumo wa umeme,	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	mradi umekamilika
NAMIKUPA	NAMIKUPA	Ujenzi wa vyumba 2 vya Madarasa	Kupima na kuchimba msingi Kujenga msingi zege jamvi , kujenga boma, kufunga lenta, kupandisha ukuta kozi 2, kupaua, kupiga plastia , kuskime, kupaka rangi, kuka sakafu, kuweka madirisha ya chuma kwenye ofisi, kuweka madirisha ya aluminiua kwenye vyumba vya madarasa kuweka mirango, kuweka PVC, Kufunga mfumo wa umeme,	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	mradi umekamilika
NANHYANGA	NANHYANGA	Ujenzi wa vyumba 6 vya Madarasa kwa Shule za Sekondari	Kupima na kuchimba msingi Kujenga msingi zege jamvi , kujenga boma, kufunga lenta, kupandisha ukuta kozi 2, kupaua, kupiga plastia , kuskime, kupaka rangi, kuka sakafu, kuweka madirisha ya chuma kwenye ofisi, kuweka madirisha ya aluminiua kwenye vyumba vya madarasa kuweka mirango, kuweka PVC, Kufunga mfumo wa umeme,	120,000,000	120,000,000	120,000,000	-	mradi umekamilika
NAPUTA	NAPUTA	Ujenzi wa vyumba 2 vya Madarasa	Kupima na kuchimba msingi Kujenga msingi zege jamvi , kujenga boma, kufunga lenta, kupandisha ukuta kozi 2, kupaua, kupiga plastia , kuskime, kupaka rangi, kuka sakafu, kuweka madirisha ya chuma kwenye ofisi, kuweka madirisha ya aluminiua kwenye vyumba vya madarasa kuweka mirango, kuweka PVC, Kufunga mfumo wa umeme,	40,000,000	40,000,000	40,000,000.00	-	mradi umekamilika
NGUNJA	NGUNJA	Ujenzi wa vyumba 3 vya Madarasa	Kupima na kuchimba msingi Kujenga msingi zege jamvi , kujenga boma, kufunga lenta, kupandisha ukuta kozi 2, kupaua, kupiga plastia , kuskime, kupaka rangi, kuka sakafu, kuweka madirisha ya chuma kwenye ofisi, kuweka madirisha ya aluminiua kwenye vyumba vya madarasa kuweka mirango, kuweka PVC, Kufunga mfumo wa umeme,	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	mradi umekamilika

NANDONDE	NANDONDE	Ujenzi wa vyumba 7 vya Madarasa	Kupima na kuchimba msingi Kujenga msingi,zege jamvi , kujenga boma, kufunga lenta, kupandisha ukuta kozi 2, kupaua, kupiga plastia , kuskime, kupaka rangi, kueka sakafu, kuweka madirisha ya chuma kwenye ofisi, kuweka madirisha ya aluminiua kwenye vyumba vya madarasa kuweka mirango, kuweka PVC, Kufunga mfumo wa umeme,	140,000,000	140,000,000	140,000,000	-	mradi umekamiliika
CHAUME	CHAUME	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa kwa shule shikizi	Kupima na kuchimba msingi Kujenga msingi,zege jamvi , kujenga boma, kufunga lenta, kupandisha ukuta kozi 2, kupaua, kupiga plastia , kuskime, kupaka rangi, kueka sakafu, kuweka madirisha ya chuma kwenye ofisi, kuweka madirisha ya aluminiua kwenye vyumba vya madarasa kuweka mirango, kuweka PVC, Kufunga mfumo wa umeme,	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	mradi umekamiliika
MWENGE	MWENGE	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa kwa shule shikizi	Kupima na kuchimba msingi Kujenga msingi,zege jamvi , kujenga boma, kufunga lenta, kupandisha ukuta kozi 2, kupaua, kupiga plastia , kuskime, kupaka rangi, kueka sakafu, kuweka madirisha ya chuma kwenye ofisi, kuweka madirisha ya aluminiua kwenye vyumba vya madarasa kuweka mirango, kuweka PVC, Kufunga mfumo wa umeme,	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	mradi umekamiliika
MWANGAZA	MWANGAZA	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa kwa shule shikizi	Kupima na kuchimba msingi Kujenga msingi,zege jamvi , kujenga boma, kufunga lenta, kupandisha ukuta kozi 2, kupaua, kupiga plastia , kuskime, kupaka rangi, kueka sakafu, kuweka madirisha ya chuma kwenye ofisi, kuweka madirisha ya aluminiua kwenye vyumba vya madarasa kuweka mirango, kuweka PVC, Kufunga mfumo wa umeme,	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	mradi umekamiliika
JUMILA NDOGO				1,760,000,000	1,760,000,000	1,760,000,000	-	

2.0 UJENZI WA NYUMBA YA MTUMISHI THREE IN ONE (3 in 1) HOSPITALI YA WILAYA TANDAHIMBA

KATA	SHULE	JINA LA MRADI	HATUA ZA UTEKELEZAJIKAZI ZILIZOFANYIKA	KIASI KILICHODHINISHWA	KIASI CHA FEDHA KILICHOPOKEL	KIASI KILICHOTUMIKA	FEDHA BAKIA	MAELEZO YA MRADI
TANDAHIMBA	HOSPITALI YA WILAYA	Ujenzi wa Nyumba 3 kwa 1(3 in 1)	kupima na kuchimba msingi Kujenga msingi, zege jamvi , kujenga boma, kufunga lenta, kupandisha ukuta kozi 2, kupaua, kupiga plastia , kuskime,	90,000,000	90,000,000	70,000,000	20,000,000.00	mradi upo katika hatua za um aliziaji
		Jumla ndogo		90,000,000	90,000,000	85,000,000	5,000,000.00	
		JUMLA KUU		1,850,000,000	1,850,000,000	1,845,000,000	5,000,000	