

HALMASHAURI YA WILAYA YA GAIRO

MUHTASARI WA KIKAO CHA KAWAIDA CHA TIMU YA MENEJIMENTI (CMT)

TAARIFA ZA MWEZI MACHI, 2022 KILICHOFANYIKA TAREHE 11 APRILI, 2022 UKUMBI MKUBWA WA MIKUTANO YA HALMASHAURI

1.0 WAJUMBE WALIOHUDHURIA

1. Susan E. Nyanda - Kaimu Mkurugenzi Mtendaji H/W
2. Ndg. Samwel Ngagabale - Mratibu wa TASAF (H/W)
3. Ndg. Paulo Sangiwa - Kaimu Mkuu wa Idara ya Mipango (H/W)
4. Ndg. Jackson Godfrey - Kny: Kaimu Mganga Mkuu (H/W)
5. Ndg. Ally Mirambo - Kaimu Mkuu wa Idara ya Fedha na Biashara (H/W)
6. Ndg. Salma Rajabu - Mkuu wa Kitengo cha Manunuzi (H/W)
7. Ndg. Isaya Mihinzo - Kaimu Mkuu wa Idara Maendeleo ya Jamii (H/W)
8. Ndg. Joyce Shinji - Kaimu Mkuu wa Kitengo cha TEHAMA (H/W)
9. Ndg. Emma Kibona - Kaimu Mkuu wa Idara ya Elimu Msingi (H/W)
10. Ndg. Mohamed Amri - Mratibu wa Ukimwi (H/W)
11. Ndg. Goerge F. Lyimo - Kny: Kaimu Mkuu wa Idara ya Ardhi na Maliasili (H/W)
12. Ndg. Nurath Hussein - Mkuu wa Idara ya Usafi na Mazingira (H/W)
13. Ndg. Boniface Chama - Kaimu Mkuu wa Idara ya Ujenzi
14. Ndg. Jane Sanga - Kaimu Mkuu wa Idara ya Utumishi na Utawala H/W
15. Ndg. Godbless Luhunga - Mkuu wa Idara ya Mifugo na Uvuvi H/W
16. Ndg. Adrian Rweyemamu - Kaimu Mkuu wa Idara ya Kilimo, Umwagiliaji na Ushirika H/W
17. Ndg. Joanitha Mashasi - Mratibu wa CHF H/W
18. Ndg. Cosmas Njingo - Afisa Habari H/W
19. Ndg. Annamary Noel - Kaimu Katibu Tawala W
20. Ndg. Hamis S. Hassan - Kaimu Mkaguzi wa Ndani
21. Ndg. Paulo F. Kasanga - Kaimu Mtendaji Mamlaka Mji Mdogo Gairo

2.0 SEKRETARIETI

1. Ndg. Abuu Liwangila – Kaimu Katibu wa Mikutano H/W
2. Ndg. Given William – Kaimu Katibu wa Mikutano H/W

MUHT.NA. 01/4/2022: KUFUNGUA KIKAO

Katibu alimkaribisha Mwenyekiti kufungua kikao mara baada ya akidi kutimia, mwenyekiti alifungua kikao majira ya saa 09:00 Asubuhi na kuwataka wataalamu kuwa huru katika kutoa michango yao ya kimawazo kwa ustawi wa Halmashauri ya Wilaya ya Gairo.

MUHT.NA. 02/4/2022: AGENDA ZA KIKAO

Kwa ridhaa ya Mwenyekiti, Katibu alisoma agenda za kikao hicho, kama ifuatavyo:-

1. Kufungua kikao
2. Taarifa za Miradi ya Maendeleo
3. Mengineyo kwa idhini ya Mwenyekiti
4. Kufunga kikao

MUHT.NA. 06/4/2022: TAARIFA YA MIRADI YA MAENDELEO

Miradi Iliyoanza Kutekelezwa katika Mwaka wa Fedha 2021/22 kwa Fedha za UVICO 19

Halmashauri ilipokea fedha za UVICO 19 kiasi cha shilingi 1,610,000,000 kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vya madarasa 55 sekondari, shikizi vyumba 2 shule ya msingi magenge, nyumba ya mtumishi (3 kwa 1) Idara ya Afya, na Jengo la Wagonjwa wa dharura katika Hospitali ya Wilaya.

Maendeleo ya ujenzi kwa kila mradi ni kama inavyooneshwa katika jedwali hapo chini.

Jedwali.Na.1: Miradi iliyotekelezwa kwa Fedha za COVID 19

N a	Jina la Mradi	Fedha Pokelewa	Fedha Tumika	Bakaa	Hali ya Utekelezaji
1	Ujenzi wa vyumba 6 vya madarasa sekondari ya Sekwao.	120,000,000	120,000,000	0.00	Mradi umekamilika na unatumika
2	Ujenzi wa vyumba 6 vya madarasa sekondari ya Rubeho	120,000,000	119,044,546	955,454	Mradi umekamilika na unatumika
3	Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa sekondari ya Nongwe	60,000,000	59,584,000	416,000	Mradi umekamilika na unatumika
4	Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa sekondari ya Majembwe	60,000,000	59,999,927	73	Mradi umekamilika na unatumika

N a	Jina la Mradi	Fedha Pokelewa	Fedha Tumika	Bakaa	Hali ya Utekelezaji
5	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa sekondari ya Njungwa	40,000,000	40,000,000	0.00	Mradi umekamilika na unatumika
6	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa sekondari ya A.M. Shabiby	40,000,000	39,546,030.79	453,969.21	Mradi umekamilika na unatumika
7	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa sekondari ya Chakwale	40,000,000	39,470,012.09	529,987.91	Mradi umekamilika na unatumika
8	Ujenzi wa vyumba 6 vya madarasa sekondari ya Kibedya	120,000,000	119,994,000	6,000	Mradi umekamilika na unatumika
9	Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa sekondari ya Iyogwe	60,000,000	59,983,464	1,536	Mradi umekamilika na unatumika
10	Ujenzi wa vyumba 5 vya madarasa sekondari ya Idibo	100,000,000	100,000,000	0.00	Mradi umekamilika na unatumika
11	Ujenzi wa vyumba 5 vya madarasa sekondari ya Gairo	100,000,000	100,000,000	0.00	Mradi umekamilika na unatumika
12	Ujenzi wa vyumba 4 vya madarasa sekondari ya Chanjale	80,000,000	80,000,000	0.00	Mradi umekamilika na unatumika
13	Ujenzi wa vyumba 5 vya madarasa sekondari ya Chakwale Chigage	100,000,000	99,438,499.31	561,500.69	Mradi umekamilika na unatumika
14	Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa sekondari ya Chagongwe	60,000,000	59,993,600	6,400	Mradi umekamilika na unatumika
15	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule shikizi Magenge	40,000,000	40,000,000	1,753,980.90	Mradi umekamilika na unatumika
16	Bweni la wanafunzi wenye mahitaji maalum Shule ya Msingi Ukwamani	80,000,000	80,000,000	0.00	Limepigwa rangi. Bado sakafu, skimming ndani, blundering, Gypsum,

N a	Jina la Mradi	Fedha Pokelewa	Fedha Tumika	Bakaa	Hali ya Utekelezaji
					mfumo wa umeme, mfumo wa majitaka na shimo.
17	Nyumba ya watumishi (three in one).	90,000,000	30,431,552	59,568,448	Mradi uko hatua ya kuezeka.
18	Jengo la wagonjwa wa dharula.	300,000,000	144,747,018	155,252,982	Mradi uko hatua ya kuezeka.
	Jumla ya Fedha	1,610,000,000	1,395,178,570	219,506,331.71	

Baada taarifa kusomwa na kuwasilishwa, wajumbe walijipongeza kwa kuweza kukamilisha ujenzi wa vyumba 57 vya madarasa kwa wakati. Aidha, wajumbe walisisitiza kila mmoja katika eneo lake la utendaji kushiriki kikamilifu ili miradi ya Afya (nyumba ya Mtumishi na Jengo la wagonjwa wa dharura) ikamilike ndani ya muda uliobakia.

MUHT.NA. 10/4/2022: MENGINEYO KWA IDHINI YA MWENYEKITI

Hapa lilizungumziwa suala la mapendekezo ya kugawa vibanda vya biashara Msingisi na kwamba suala ya rasimu ya mkataba kuhusu suala hilo itolewe kwenye kikao cha CMT.

MUHT.NA. 11/5/2022: KUFUNGA KIKAO

Kabla ya kufunga kikao mwenyekiti alisisitiza suala la kuwahi na kuheshimu muda katika vikao vyetu hivyo, kikao kilifungwa majira ya saa 12:43 Jioni.

Naomba kuwasilisha.

M U H T A S A R I U M E T H I B I T I S H W A


.....
KATIBU


.....
MWENYEKITI

TAREHE *30/5/2022*