



UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
MINISTRY OF WATER
NZEGA WATER SUPPLY AND SANITATION AUTHORITY



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA SKIMU YA UPANUZI WA MRADI WA MAJI YA ZIWA VICTORIA KWENDA VIJJI VYA NHOBOLA NA IGI LALI KUPITIA FEDHA ZA MPANGO WA MAENDELEO KWA USTAWI WA TAIFA MAPAMBANO DHIDI YA UVIKO-19							
S/N	JINA KA MRADI	GHARAMA ZA MRADI	KAZI ZILIZOPANGWA KUFANYIKA	KAZI ZILIZOFANYIKA	HATUA YA UTEKELEZAJI (%)	KAZI ZINAZOENDE	MAELEZO/MAONI
1	Mradi wa upanuzi wa mtandao wa Maji wa ziwa Victoria kwenda vijiji vya Nhobola na Igilali	551,813,089.48	1.Ununuzi wa bomba km 43	MzabuniPlasco Ltd amewasilisha bomba za urefu wa km 43 kwa mujibu wa Mkataba	100		1.Maeneo yote waliyolazwa bomba (km 39.5)yanamaji na tayari wateja wameshaanza kupata huduma ya maunganisho ya maji majumbani 2.Mamlaka ya maji (NZUWASA)inatarajia ifikapo APRIL 10 Mradi utakuwa umekamilika kwa asilimia 100
			2.Ununuzi wa viungio	MzabuniPlasco Ltd amewasilisha Viungio vya bomba vyote kwa mujibu wa mkataba	100		
			3.Uchimbaji wa mitaro km 43	Mitaro yenye urefu wa Km 43 imekamilika kuchimbwa	100		
			4.Ulazaji wa bomba km 43	Jumla ya km 39.5 za bomba zimelazwa na kuunganishwa	91.86	Ulazaji wa bomba km3.5 bado unaendelea	
			5.Ujenzi wa vituo vya kuchotea maji10	Jumla ya vituo 8 vya muda vimeshajengwa	25	Ukamilishaji wa ujenzi wa vituo 10 vya kuchotea maji unaendelea	
			6.Ujenzi wa chemba 25	Mashimo ya ujenzi wa chemba yameshachimbwa na vifaa vya ujenzi vipo eneo la kazi	40	Ujenzi wa chemba bado unaendelea	

		7.Uwekaji wa zege kuvuka mto	Uwekaji wa zenge eneo la mto bado haujafanyika	0	Kazi ya uwekaji wa zege inaendelea
		8.Majaribio ya maunganisho(Hydrot est)	Jumla ya km 39.5 za bomba zimeshafanyiwa majaribio ya maunganisho(hydrot est)	91.8	Majaribio ya maunganisho ya bomba km 3.5 zilizobaki zitafanyika pindi bomba zitakapolazwa
Overall physical work progress				90	



JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

WIZARA YA MAJI

MAMLAKA YA MAJISAFI NA USAFI WA MAZINGIRA
MJINI NZEGA



Picha za utekelezaji wa Miradi ya maji kupitia fedha za mpango wa maendeleo kwa ustawi wa Taifa na mapambano dhidi ya UVIKO-19



JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA



WIZARA YA MAJI

MAMLAKA YA MAJISAFI NA USAFI WA MAZINGIRA
MJINI NZEGA



Utekelezaji wa Mradi wa maji kijiji cha Nhobola.

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA



WIZARA YA MAJI

MAMLAKA YA MAJISAFI NA USAFI WA MAZINGIRA
MJINI NZEGA



Utekelezaji wa Mradi wa maji Kijiji cha Igilali.